



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

232171/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
Registro: **11607BA** RNP: **0601777352**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220120092** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2022 Baixada em: 18/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 445
Complemento: Centro Administrativo da Bahia - CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745010
Contrato: 054-CT079-2022_SEINFRA Celebrado em: 25/04/2022
Valor do contrato: R\$ 13.639.641,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS PO CHAPADINHA Nº: 8674
Complemento: Bairro: RURAL UF: BA CEP: 48925000
Cidade: SOBRADINHO
Coordenadas Geográficas: -9.46941, -40.795425
Data de início: 02/05/2022 Conclusão efetiva: 28/11/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87
Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 -**
Execução de Obra Técnica 24.40 quilômetro;

Observações

Pav.em TSD nos Acessos à Rod. BA-210 e BA-316, sub trechos: Entronc. BA-210 - Povoado de Algodões, Sobradinho.

Número da ART: **BA20230386235** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2023 Baixada em: 18/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 445
Complemento: Centro Administrativo da Bahia - CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745010
Contrato: 054-CT079-2022_SEINFRA Celebrado em: 25/04/2022
Valor do contrato: R\$ 13.639.641,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS PO CHAPADINHA Nº: 8674
Complemento: Bairro: RURAL UF: BA CEP: 48925000
Cidade: SOBRADINHO
Coordenadas Geográficas: -9.46941, -40.795425
Data de início: 02/05/2022 Conclusão efetiva: 25/08/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87
Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA**
RODOVIAS 49 - Execução de obra 24.40 quilômetro;

Observações

Pav.em TSD nos Acessos à Rod. BA-210 e BA-316, sub trechos: Entronc. BA-210 - Povoado de Algodões, Sobradinho.
Aditivo: 1º ADITIVO

Número da ART: **BA20230386333** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2023 Baixada em: 18/04/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

232171/2024

Atividade concluída

Contratante: **Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA**

Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA

Complemento: Centro Administrativo da Bahia - CAB

Cidade: SALVADOR

Contrato: 054-CT079-2022_SEINFRA

Valor do contrato: R\$ 13.639.641,43

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: OUTROS PO CHAPADINHA

Complemento:

Cidade: SOBRADINHO

Coordenadas Geográficas: -946941, -40.795425

Data de início: 02/05/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Nº: 445

Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

UF: BA

CEP: 41745010

Celebrado em: 25/04/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 8674

Bairro: RURAL

UF: BA

CEP: 48925000

Conclusão efetiva: 25/08/2023

CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 24.40 quilômetro;

Observações

Pav.em TSD nos Acessos à Rod. BA-210 e BA-316,sub trechos: Entronc. BA-210 - Povoado de Algodões,Sobradinho.

Aditivo: 2º ADITIVO

Número da ART: **BA20230449287**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/06/2023

Baixada em: 18/04/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA**

Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA

Complemento: Centro Administrativo da Bahia - CAB

Cidade: SALVADOR

Contrato: 054-CT079-2022_SEINFRA

Valor do contrato: R\$ 16.095.066,25

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: OUTROS PO CHAPADINHA

Complemento:

Cidade: SOBRADINHO

Coordenadas Geográficas: -946941, -40.795425

Data de início: 02/05/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Nº: 445

Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

UF: BA

CEP: 41745010

Celebrado em: 25/04/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 8674

Bairro: RURAL

UF: BA

CEP: 48925000

Conclusão efetiva: 30/06/2023

CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 24.40 quilômetro;

Observações

Pav.TSD nos Acessos à Rod.BA-210 e BA-316,sub trechos:Entronc. BA-210-Povoado Algodões,Sobradinho. 3º Aditivo

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, ÁRVORES POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À TECNÓLOGO EM ESTRADAS.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

232171/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 232171/2024

01/05/2024, 11:00

6320z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6320z





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.006.548/0001-37, estabelecida à Rua Manoel de Aguiar Pontes, 1354, Boa Vista, Fortaleza/CE. CEP 60.867-695, executou para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87, sediada na Av. Luis Viana Filho, nº 445, CAB, Salvador/BA, os serviços conforme processo licitatório/administrativo nº 024.2060.2022.0000263-58.

RODOVIA : BA-210 e BA-316

TRECHO : ENTR.BA-210 - POVOADO DE ALGODÕES, ENTR.BA-210 - POVOADO DE CORRENTEZA e ENTR.BA-316 - PORTO DE JUACEMA, em SOBRADINHO.

SERVIÇOS : Pavimentação em TSD.

NÚMERO DO ATESTADO : Referente ao Processo nº 024.8883.2023.0013755-14

CONTRATO : CE054-CT079/22

ASSINATURA : 25/04/2022

PERÍODO DO CONTRATO : 25/04/2022 a 28/09/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 02/05/2022 a 30/06/2023

EXTENSÃO : 8,00 km; 1,00 km; 9,40 km; 7,00 km

VALOR DO CONTRATO : R\$ 16.095.066,25

VALOR MEDIDO : R\$ 16.095.036,47

Responsável Técnico:

Engº Civil Jean Luiz Gadelha Maia, RNP 0601777352 e ART BA20220120092

Engº Civil Adam Rafael Cavalcante Bevilaqua de Araujo, RNP 0608694851 e ART BA20220169534

Engº Civil Italo Carvalho Feitosa, RNP 0609609211 e ART BA20220169521

Página 1 de 14

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



Certidão nº 232171/2024

02/05/2024, 08:43

Chave de Impressão: 6320z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



[Assinatura]

Página 2 de 14

Continua ...

Certidão nº 232171/2024

02/05/2024, 08:43

Chave de Impressão: 6320z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Obra/Lote : 1 - PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Grupo de Serviço : 1 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	70.500,0000
5502986	Expurgo de jazida	m³	3.375,0000
5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	9.360,0000
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	37.786,8130
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	30.229,4500
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	681.036,1200
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	25.574,1100

Grupo de Serviço : 2 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4011209	Regularização do subleito	m²	68.000,0000
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	57.528,0000
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	11.768,0000
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	8.849,5360
4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	10.578,0000
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	7.134,3300
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	49.768,0000
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m²	48.018,0000
4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	48.768,0000

[Handwritten signatures]

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas

Certidão nº 232171/2024
02/05/2024, 08:43
Chave de Impressão: 6320z





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

34	TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS	su	
CPU7985	Transporte de Ligantes para rodovia em Revestimento Primário	t	208,9800
CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	t	208,9800

Grupo de Serviço : 3 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4805752	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 2 a 3 m	m³	150,0000
1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	9,0000
4805755	Apiloamento manual	m³	100,0000
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	3.080,0000
2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	104,0000
2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	52,0000
2003323	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais	m	540,0000
0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	66,0000
0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	14,0000
0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	18,0000
0804377	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	6,0000

Grupo de Serviço : 4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	22.500,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	7.200,0000

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



Certidão nº 232171/2024
02/05/2024, 08:43
Chave de Impressão: 6320z
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4915732	Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	m	3.000,0000
CPU7982	Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio	un	1,0000
CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	1,0000

Grupo de Serviço : 14 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	2.560,0000
5213573	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m²	30,0000
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	25,0000

Grupo de Serviço : 26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	su	
2	Equipamentos pesados	su	
CPU9308	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9327	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	un	1,0000
CPU9487	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9488	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9353	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9363	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas

Certidão nº 232171/2024
02/05/2024, 08:43
Chave de Impressão: 6320z





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

CPU9369	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9030	Van furgão - 93 kW - MOB. / DESMOB.	un	1,0000
CPU9776	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB.	un	1,0000
14	Mob. e Desmob de Container	su	
CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9386	Container 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e 2 lavabos - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB	un	2,0000

Grupo de Serviço : 27 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8042	Aquisição de EAI	t	49,7700
CPU9450	Aquisição de RR - 2C	t	159,2100

Grupo de Serviço : 29 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU11658	Administração Local e Manutenção do Canteiro	un	1,0000

Grupo de Serviço : 30 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)	su	
2	Escritórios, Seção Técnica e Topografia	su	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
4	Laboratórios Solo/Betume e Concreto	su	

  Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



Certidão nº 232171/2024
02/05/2024, 08:43
Chave de Impressão: 6320z
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

CPU9464	Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e dois lavabos - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
6	Refeitório	su	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
8	Banheiros e Vestiários	su	
CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
10	CONSTRUÇÕES DO CANTEIRO (Áreas Cobertas)	su	
CPU9394	Guarita Principal	m ²	5,0000

Obra/Lote : 2 - PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Grupo de Serviço : 26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	su	
2	Equipamentos pesados	su	
CPU9308	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	4,0000
CPU9327	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	un	3,0000
CPU9487	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³ - 195 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9488	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9353	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9363	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9369	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB	un	2,0000

Página 7 de 14

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



Certidão nº 232171/2024

02/05/2024, 08:43

Chave de Impressão: 6320z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

CPU9030	Van furgão - 93 kW - MOB. / DESMOB.	un	1,0000
CPU9776	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB.	un	1,0000
14	Mob. e Desmob de Container	su	
CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9386	Container 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e 2 lavabos - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB	un	2,0000

Grupo de Serviço : 29 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU11658	Administração Local e Manutenção do Canteiro	un	1,0000

Grupo de Serviço : 30 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)	su	
2	Escritórios, Seção Técnica e Topografia	su	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
4	Laboratórios Solo/Betume e Concreto	su	
CPU9464	Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e dois lavabos - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
6	Refeitório	su	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
8	Banheiros e Vestiários	su	
CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000

Página 8 de 14

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



Certidão nº 232171/2024
02/05/2024, 08:43
Chave de Impressão: 6320z
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

10	CONSTRUÇÕES DO CANTEIRO (Áreas Cobertas)	su	
CPU9394	Guarita Principal	m ²	5,0000

Obra/Lote : 3 - PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Grupo de Serviço : 1 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	96.400,0000
5502986	Expurgo de jazida	m ³	6.000,0000
5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre	t	12.034,0000
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m ³	m ³	40.648,0000
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	32.518,4000
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	774.601,4400
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	27.510,5500

Grupo de Serviço : 2 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4011209	Regularização do subleito	m ²	79.900,0000
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	67.595,4000
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m ³	13.630,0000
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	10.249,7600
4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m ³	12.558,0000
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	8.469,7400
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m ²	85.670,0000

Página 9 de 14

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



Certidão nº 232171/2024
02/05/2024, 08:43
Chave de Impressão: 6320z
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m ²	82.300,0000
4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m ²	83.050,0000
4011256	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (50% - 50%) na pista com material de jazida e brita comercial	m ³	5.476,0000
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m ³	1.036,0000
0002.01	Transporte Caminhão Basculante - 10m ³ Rodovia Pavimentada	t	23.828,0000
10	TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS	su	
CPU7985	Transporte de Ligantes para rodovia em Revestimento Primário	t	245,9000
CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	t	358,0100

Grupo de Serviço : 3 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4805752	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 2 a 3 m	m ³	300,0000
1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m ³	361,5300
1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m ³	84,5600
4805755	Apiloamento manual	m ³	100,0000
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	4.548,0000
2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	170,0000
2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	77,0000
2003323	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais	m	405,0000
0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	121,0000
0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	16,0000
0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	174,0000

Página 10 de 14

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



Certidão nº 232171/2024

02/05/2024, 08:43

Chave de Impressão: 6320z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

0804377	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	56,0000
---------	---	----	---------

Grupo de Serviço : 4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m ²	40.000,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m ³	8.460,0000

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4915732	Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	m	3.000,0000
CPU7982	Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio	un	2,0000
CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	3,0000

Grupo de Serviço : 14 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m ²	4.118,0000
5213573	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m ²	63,0000
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	78,0000
00014.01	Tacha Refletiva em Plástico Injetado - Bidirecional tipo I - com pino - Fornecimento e Colocação	un	400,0000
00014.02	Tacha Refletiva em Plástico Injetado - Monodirecional - Fornecimento e Colocação	un	20,0000
00014.03	Tacha Refletiva em Plástico Injetado - Monodirecional Tipo I - com Pino - Fornecimento e Colocação	un	250,0000

Grupo de Serviço : 27 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
--------	-----------	-------	-------------

Página 11 de 14

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



Certidão nº 232171/2024
02/05/2024, 08:43
Chave de Impressão: 6320z
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

CPU8042	Aquisição de EAI	t	85,6700
CPU9450	Aquisição de RR - 2C	t	272,3400

Obra/Lote : 4 - PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Grupo de Serviço : 1 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	64.500,0000
5502986	Expurgo de jazida	m ³	3.375,0000
5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre	t	8.190,0000
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m ³	m ³	32.747,7250
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	26.198,1800
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	567.863,9600
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	4.715,6700

Grupo de Serviço : 2 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4011209	Regularização do subleito	m ²	58.450,0000
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	10.521,0000
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m ³	13.630,0000
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	2.180,8000
4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m ³	9.250,0000
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	1.327,3800
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m ²	44.150,0000

Página 12 de 14

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



Certidão nº 232171/2024

02/05/2024, 08:43

Chave de Impressão: 6320z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m ²	42.000,0000
4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m ²	42.750,0000
10	TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS	su	
CPU7985	Transporte de Ligantes para rodovia em Revestimento Primário	t	183,5000
CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	t	183,5000

Grupo de Serviço : 3 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m ³	9,0000
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	4.093,0000
2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	110,0000
2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	55,0000
2003323	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais	m	388,0000
0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	10,0000
0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,0000
1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m ³	1.080,0000

Grupo de Serviço : 4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m ²	22.500,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m ³	6.300,0000

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4915732	Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame	m	3.000,0000

Página 13 de 14

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



Certidão nº 232171/2024
02/05/2024, 08:43
Chave de Impressão: 6320z
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

CPU7982	Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio	un	1,0000
CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	1,0000

Grupo de Serviço : 14 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	2.240,0000
5213573	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m²	30,0000
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	29,0000

Grupo de Serviço : 27 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8042	Aquisição de EAI	t	44,1500
CPU9450	Aquisição de RR - 2C	t	139,3500

Salvador, 04 de abril de 2024.


Engº. Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF nº 055.071.155-40


SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.º 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente

Página 14 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232171/2024, emitida em 01/05/2024



Certidão nº 232171/2024

02/05/2024, 08:43

Chave de Impressão: 6320z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/04/2024 e contém 14 folhas

