

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]		
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 100.182,67	100	R\$ 100.182,67																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 400.730,69			100	R\$ 400.730,69														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 200.365,34					100	R\$ 200.365,34												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 400.730,69									100	R\$ 400.730,69								
6		Sondagens para OAE	R\$ -00																		
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 601.096,03													100	R\$ 601.096,03				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 100.182,67															100	R\$ 100.182,67		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 200.365,34																	100	R\$ 200.365,34
13		Sondagens para OAE	R\$ -00																		
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
TOTAL			R\$ 2.003.653,44																		
TOTAL MENSAL				5,0%	R\$ 100.182,67	20,0%	R\$ 400.730,69	10,0%	R\$ 200.365,34	0,0%	R\$ 0,00	20,0%	R\$ 400.730,69	0,0%	R\$ 0,00	30,0%	R\$ 601.096,03	5,0%	R\$ 100.182,67	10,0%	R\$ 200.365,34
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				5,0%	R\$ 100.182,67	25,0%	R\$ 500.913,36	35,0%	R\$ 701.278,70	35,0%	R\$ 701.278,70	55,0%	R\$ 1.102.009,39	55,0%	R\$ 1.102.009,39	85,0%	R\$ 1.703.105,42	90,0%	R\$ 1.803.288,10	100,0%	R\$ 2.003.653,44
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				41,5%	R\$ 3.990.631,84	45,6%	R\$ 4.391.362,53	47,7%	R\$ 4.591.727,87	47,7%	R\$ 4.591.727,87	51,9%	R\$ 4.992.458,56	51,9%	R\$ 4.992.458,56	58,1%	R\$ 5.593.554,59	59,2%	R\$ 5.693.737,27	61,2%	R\$ 5.894.102,61

[illegible]

5		Projeto de Engenharia	R\$ 226.955,37								100	R\$ 226.955,37									
6	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Sondagens para OAE	R\$ 418.346,87						50	R\$ 209.173,43	50	R\$ 209.173,43									
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 18.527,38								100	R\$ 18.527,38									
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 340.433,06												100	R\$ 340.433,06					
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 83.373,19												100	R\$ 83.373,19					
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 56.738,84														100	R\$ 56.738,84			
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 46.318,44														100	R\$ 46.318,44			
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 113.477,69																100	R\$ 113.477,69	
13		Sondagens para OAE	R\$ 46.482,99																100	R\$ 46.482,99	
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 18.527,38																100	R\$ 18.527,38	
TOTAL			R\$ 1.784.880,48																		
TOTAL MENSAL				3,2%	R\$ 56.738,84	12,7%	R\$ 226.955,37	7,4%	R\$ 132.005,06	11,7%	R\$ 209.173,43	25,5%	R\$ 454.656,18	0,0%	R\$ 0,00	23,7%	R\$ 423.806,25	5,8%	R\$ 103.057,28	10,0%	R\$ 178.488,05
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				3,2%	R\$ 56.738,84	15,9%	R\$ 283.694,22	23,3%	R\$ 415.699,28	35,0%	R\$ 624.872,71	60,5%	R\$ 1.079.528,90	60,5%	R\$ 1.079.528,90	84,2%	R\$ 1.503.335,15	90,0%	R\$ 1.606.392,43	100,0%	R\$ 1.784.880,48
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				61,8%	R\$ 5.950.841,45	64,2%	R\$ 6.177.796,83	65,6%	R\$ 6.309.801,89	67,7%	R\$ 6.518.975,32	72,5%	R\$ 6.973.631,51	72,5%	R\$ 6.973.631,51	76,9%	R\$ 7.397.437,76	77,9%	R\$ 7.500.495,04	79,8%	R\$ 7.678.983,09

7 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-324: CÔRREGO DO OURO /ENTR. GO-326

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 91.177,49	100	R\$ 91.177,49																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 364.709,95			100	R\$ 364.709,95														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 182.354,98					100	R\$ 182.354,98												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.765,28					100	R\$ 2.765,28												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 364.709,95									100	R\$ 364.709,95								
6		Sondagens para OAE	R\$ 85.514,96						50	R\$ 42.757,48	50	R\$ 42.757,48									
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.765,28								100	R\$ 2.765,28									
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 547.064,93													100	R\$ 547.064,93				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 12.443,76													100	R\$ 12.443,76				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 91.177,49															100	R\$ 91.177,49		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 6.913,20															100	R\$ 6.913,20		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 182.354,98																	100	R\$ 182.354,98
13		Sondagens para OAE	R\$ 9.501,66																	100	R\$ 9.501,66
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.765,28																	100	R\$ 2.765,28
TOTAL			R\$ 1.946.219,18																		
TOTAL MENSAL				4,7%	R\$ 91.177,49	18,7%	R\$ 364.709,95	9,5%	R\$ 185.120,26	2,2%	R\$ 42.757,48	21,1%	R\$ 410.232,71	0,0%	R\$ 0,00	28,7%	R\$ 559.508,69	5,0%	R\$ 98.090,69	10,0%	R\$ 194.621,92
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,7%	R\$ 91.177,49	23,4%	R\$ 455.887,44	32,9%	R\$ 641.007,70	35,1%	R\$ 683.765,18	56,2%	R\$ 1.093.997,89	56,2%	R\$ 1.093.997,89	85,0%	R\$ 1.653.506,57	90,0%	R\$ 1.751.597,26	100,0%	R\$ 1.946.219,18
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				80,7%	R\$ 7.770.160,58	84,5%	R\$ 8.134.870,53	86,4%	R\$ 8.319.990,79	86,9%	R\$ 8.362.748,27	91,1%	R\$ 8.772.980,98	91,1%	R\$ 8.772.980,98	97,0%	R\$ 9.332.489,66	98,0%	R\$ 9.430.580,35	100,0%	R\$ 9.625.202,27