



GOINFRA  
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária

3/25/2025

1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária

2 - GRUPO: C25.13

3 - EXTENSÃO TOTAL: 144,20 km

4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (\*) - GO-156: MORRO AGUDO DE GOIÁS/ENTR. GO-434 (VALDELÂNDIA), EXTENSÃO DE 13,20 KM

| ITEM                        | SERVIÇO                                            | PREÇO TOTAL (km)          | 1 - 30           |               | 31 - 60       |                | 61 - 90        |                | 91 - 120       |                | 121 - 150 |                | 151-180 |                | 181 - 210 |                  | 211 - 230 |                  | 231 - 240 |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
|                             |                                                    |                           | %                | [R\$]         | %             | [R\$]          | %              | [R\$]          | %              | [R\$]          | %         | [R\$]          | %       | [R\$]          | %         | [R\$]            | %         | [R\$]            | %         | [R\$]            |
| 1                           | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) | Projeto de Engenharia     | R\$ 82.068,06    | 100           | R\$ 82.068,06 |                |                |                |                |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| 2                           | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)            | Projeto de Engenharia     | R\$ 328.272,23   |               |               | 100            | R\$ 328.272,23 |                |                |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| 3                           | 2ª ETAPA (Estudos de Greide)                       | Projeto de Engenharia     | R\$ 164.136,12   |               |               |                |                | 100            | R\$ 164.136,12 |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| 4                           |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ -00          |               |               |                |                |                |                |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| 5                           | 3ª ETAPA (Estudos Complementares)                  | Projeto de Engenharia     | R\$ 328.272,23   |               |               |                |                |                |                |                | 100       | R\$ 328.272,23 |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| 6                           |                                                    | Sondagens para OAE        | R\$ -00          |               |               |                |                |                |                |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| 7                           |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ -00          |               |               |                |                |                |                |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| 8                           | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto)                      | Projeto de Engenharia     | R\$ 492.408,35   |               |               |                |                |                |                |                |           |                |         |                | 100       | R\$ 492.408,35   |           |                  |           |                  |
| 9                           |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ -00          |               |               |                |                |                |                |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| 10                          | 5ª ETAPA (Compatibilização)                        | Projeto de Engenharia     | R\$ 82.068,06    |               |               |                |                |                |                |                |           |                |         |                |           |                  | 100       | R\$ 82.068,06    |           |                  |
| 11                          |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ -00          |               |               |                |                |                |                |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| 12                          | APROVAÇÃO                                          | Projeto de Engenharia     | R\$ 164.136,12   |               |               |                |                |                |                |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  | 100       | R\$ 164.136,12   |
| 13                          |                                                    | Sondagens para OAE        | R\$ -00          |               |               |                |                |                |                |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| 14                          |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ -00          |               |               |                |                |                |                |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| TOTAL                       |                                                    |                           | R\$ 1.641.361,17 |               |               |                |                |                |                |                |           |                |         |                |           |                  |           |                  |           |                  |
| TOTAL MENSAL                |                                                    |                           | 5,0%             | R\$ 82.068,06 | 20,0%         | R\$ 328.272,23 | 10,0%          | R\$ 164.136,12 | 0,0%           | R\$ 0,00       | 20,0%     | R\$ 328.272,23 | 0,0%    | R\$ 0,00       | 30,0%     | R\$ 492.408,35   | 5,0%      | R\$ 82.068,06    | 10,0%     | R\$ 164.136,12   |
| TOTAL ACUMULADO DO TRECHO   |                                                    |                           | 5,0%             | R\$ 82.068,06 | 25,0%         | R\$ 410.340,29 | 35,0%          | R\$ 574.476,41 | 35,0%          | R\$ 574.476,41 | 55,0%     | R\$ 902.748,64 | 55,0%   | R\$ 902.748,64 | 85,0%     | R\$ 1.395.156,99 | 90,0%     | R\$ 1.477.225,05 | 100,0%    | R\$ 1.641.361,17 |
| TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |                                                    |                           | 1,1%             | R\$ 82.068,06 | 5,5%          | R\$ 410.340,29 | 7,7%           | R\$ 574.476,41 | 7,7%           | R\$ 574.476,41 | 12,1%     | R\$ 902.748,64 | 12,1%   | R\$ 902.748,64 | 18,6%     | R\$ 1.395.156,99 | 19,7%     | R\$ 1.477.225,05 | 21,9%     | R\$ 1.641.361,17 |

5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (\*) - GO-434: RUBIATABA/ENTR. GO-156 (VALDELÂNDIA), EXTENSÃO DE 24,30 KM

| ITEM                        | SERVIÇO                                            | PREÇO TOTAL (km)          | 1 - 30           |       | 31 - 60          |       | 61 - 90          |       | 91 - 120         |       | 121 - 150        |       | 151-180          |       | 181 - 210        |       | 211 - 230        |       | 231 - 240        |        |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|
|                             |                                                    |                           | %                | [R\$] | %                | [R\$] | %                | [R\$] | %                | [R\$] | %                | [R\$] | %                | [R\$] | %                | [R\$] | %                | [R\$] |                  |        |                  |
| 1                           | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) | Projeto de Engenharia     | R\$ 91.074,37    | 100   | R\$ 91.074,37    |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| 2                           | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)            | Projeto de Engenharia     | R\$ 364.297,47   |       |                  | 100   | R\$ 364.297,47   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| 3                           | 2ª ETAPA (Estudos de Greide)                       | Projeto de Engenharia     | R\$ 182.148,73   |       |                  |       |                  | 100   | R\$ 182.148,73   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| 4                           |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ -00          |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| 5                           | 3ª ETAPA (Estudos Complementares)                  | Projeto de Engenharia     | R\$ 364.297,47   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  | 100   | R\$ 364.297,47   |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| 6                           |                                                    | Sondagens para OAE        | R\$ -00          |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| 7                           |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ -00          |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| 8                           | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto)                      | Projeto de Engenharia     | R\$ 546.446,20   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  | 100   | R\$ 546.446,20   |       |                  |        |                  |
| 9                           |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ -00          |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| 10                          | 5ª ETAPA (Compatibilização)                        | Projeto de Engenharia     | R\$ 91.074,37    |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  | 100   | R\$ 91.074,37    |        |                  |
| 11                          |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ -00          |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| 12                          |                                                    | Projeto de Engenharia     | R\$ 182.148,73   |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  | 100    | R\$ 182.148,73   |
| 13                          | APROVAÇÃO                                          | Sondagens para OAE        | R\$ -00          |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| 14                          |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ -00          |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| TOTAL                       |                                                    |                           | R\$ 1.821.487,33 |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| TOTAL MENSAL                |                                                    |                           |                  | 5,0%  | R\$ 91.074,37    | 20,0% | R\$ 364.297,47   | 10,0% | R\$ 182.148,73   | 0,0%  | R\$ 0,00         | 20,0% | R\$ 364.297,47   | 0,0%  | R\$ 0,00         | 30,0% | R\$ 546.446,20   | 5,0%  | R\$ 91.074,37    | 10,0%  | R\$ 182.148,73   |
| TOTAL ACUMULADO DO TRECHO   |                                                    |                           |                  | 5,0%  | R\$ 91.074,37    | 25,0% | R\$ 455.371,83   | 35,0% | R\$ 637.520,57   | 35,0% | R\$ 637.520,57   | 55,0% | R\$ 1.001.818,03 | 55,0% | R\$ 1.001.818,03 | 85,0% | R\$ 1.548.264,23 | 90,0% | R\$ 1.639.338,60 | 100,0% | R\$ 1.821.487,33 |
| TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |                                                    |                           |                  | 23,1% | R\$ 1.732.435,54 | 28,0% | R\$ 2.096.733,00 | 30,4% | R\$ 2.278.881,74 | 30,4% | R\$ 2.278.881,74 | 35,3% | R\$ 2.643.179,20 | 35,3% | R\$ 2.643.179,20 | 42,6% | R\$ 3.189.625,40 | 43,8% | R\$ 3.280.699,77 | 46,3%  | R\$ 3.462.848,50 |

6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (\*) - GO-241: BONÓPOLIS/ENTR. BR-080, EXTENSÃO DE 25,70 KM

| ITEM | SERVIÇO                                            | PREÇO TOTAL (km)          | 1 - 30         |       | 31 - 60        |       | 61 - 90        |       | 91 - 120       |                | 121 - 150 |                | 151-180 |       | 181 - 210 |                | 211 - 230 |       | 231 - 240 |       |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|-----------|----------------|---------|-------|-----------|----------------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |                                                    |                           | %              | [R\$] | %              | [R\$] | %              | [R\$] | %              | [R\$]          | %         | [R\$]          | %       | [R\$] | %         | [R\$]          | %         | [R\$] | %         | [R\$] |
| 1    | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) | Projeto de Engenharia     | R\$ 132.231,91 | 100   | R\$ 132.231,91 |       |                |       |                |                |           |                |         |       |           |                |           |       |           |       |
| 2    | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)            | Projeto de Engenharia     | R\$ 528.927,63 |       |                | 100   | R\$ 528.927,63 |       |                |                |           |                |         |       |           |                |           |       |           |       |
| 3    | 2ª ETAPA (Estudos de Greide)                       | Projeto de Engenharia     | R\$ 264.463,82 |       |                |       |                | 100   | R\$ 264.463,82 |                |           |                |         |       |           |                |           |       |           |       |
| 4    |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ 44.244,48  |       |                |       |                | 100   | R\$ 44.244,48  |                |           |                |         |       |           |                |           |       |           |       |
| 5    |                                                    | Projeto de Engenharia     | R\$ 528.927,63 |       |                |       |                |       |                |                | 100       | R\$ 528.927,63 |         |       |           |                |           |       |           |       |
| 6    | 3ª ETAPA (Estudos Complementares)                  | Sondagens para OAE        | R\$ 840.904,61 |       |                |       |                |       | 50             | R\$ 420.452,31 | 50        | R\$ 420.452,31 |         |       |           |                |           |       |           |       |
| 7    |                                                    | Projeto Estrutural de OAE | R\$ 44.244,48  |       |                |       |                |       |                |                | 100       | R\$ 44.244,48  |         |       |           |                |           |       |           |       |
| 8    |                                                    | Projeto de Engenharia     | R\$ 793.391,45 |       |                |       |                |       |                |                |           |                |         |       | 100       | R\$ 793.391,45 |           |       |           |       |
| 9    | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto)                      | Projeto Estrutural de OAE | R\$ 199.100,16 |       |                |       |                |       |                |                |           |                |         |       | 100       | R\$ 199.100,16 |           |       |           |       |

|                             |                             |                           |                    |               |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|
| 10                          | 5ª ETAPA (Compatibilização) | Projeto de Engenharia     | R\$ 132.231,91     |               |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  | 100   | R\$ 132.231,91   |        |                  |
| 11                          |                             | Projeto Estrutural de OAE | R\$ 110.611,20     |               |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  | 100   | R\$ 110.611,20   |        |                  |
| 12                          |                             | Projeto de Engenharia     | R\$ 264.463,82     |               |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  | 100    | R\$ 264.463,82   |
| 13                          |                             | APROVAÇÃO                 | Sondagens para OAE | R\$ 93.433,85 |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        | 100              |
| 14                          |                             | Projeto Estrutural de OAE | R\$ 44.244,48      |               |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  | 100    | R\$ 44.244,48    |
| TOTAL                       |                             |                           | R\$ 4.021.421,43   |               |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |        |                  |
| TOTAL MENSAL                |                             |                           |                    | 3,3%          | R\$ 132.231,91   | 13,2% | R\$ 528.927,63   | 7,7%  | R\$ 308.708,30   | 10,5% | R\$ 420.452,31   | 24,7% | R\$ 993.624,42   | 0,0%  | R\$ 0,00         | 24,7% | R\$ 992.491,61   | 6,0%  | R\$ 242.843,11   | 10,0%  | R\$ 402.142,14   |
| TOTAL ACUMULADO DO TRECHO   |                             |                           |                    | 3,3%          | R\$ 132.231,91   | 16,4% | R\$ 661.159,54   | 24,1% | R\$ 969.867,84   | 34,6% | R\$ 1.390.320,15 | 59,3% | R\$ 2.383.944,57 | 59,3% | R\$ 2.383.944,57 | 84,0% | R\$ 3.376.436,18 | 90,0% | R\$ 3.619.279,29 | 100,0% | R\$ 4.021.421,43 |
| TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |                             |                           |                    | 48,0%         | R\$ 3.595.080,41 | 55,1% | R\$ 4.124.008,04 | 59,2% | R\$ 4.432.716,34 | 64,8% | R\$ 4.853.168,65 | 78,1% | R\$ 5.846.793,07 | 78,1% | R\$ 5.846.793,07 | 91,4% | R\$ 6.839.284,68 | 94,6% | R\$ 7.082.127,79 | 100,0% | R\$ 7.484.269,93 |